WYKAZ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH	DATA: 06.2004	PRACOWNIA:	
	PROJEKTOWAŁ: W. ULAŃSKI		
	OPRACOWAŁ: G. BŁASZCZYK		
INWESTYCJA:	KIER. PRACOWNI:		
NAZWA I NR OBIEKTU: GIMNAZJUM	SPRAWDZIŁ:		

L.P.	NAZWA ELEMENTU	PODSTAWA PRZYJĘCIA	CIĘŻAR [KG]	LICZBA [SZT]
1	belki TERIVA I L=600	katalog	81,2	363
2	belki TERIVA I L=540	katalog	71,2	16
3	belki TERIVA I L=300	katalog	36,8	176
4	płyty korytkowe DKZ-270	katalog	145	127
5	płyty korytkowe DKZ-270/30	katalog	91	8
6	płyty korytkowe DKZ-240	katalog	130	9
7	płyty korytkowe DKZ-210	katalog	115	262
8	płyty korytkowe DKZ-210/30	katalog	71	16
9	belki nadprożowe L-19 - D/120	katalog		84
10	belki nadprożowe L-19 - N/120	katalog		46
11	belki nadprożowe L-19 - N/180	katalog		4
12	belki nadprozowe L-19 - N/210	katalog		2
13	belki nadprożowe L-19 - N/240	katalog		2
14	belki nadprożowe L-19 - N/270	katalog		88
15	belki nadprożowe L-19 - S/150	katalog		2
16	belki nadprożowe L-19 - S/210	katalog		4